ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್ (ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿರುವರು)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	188 (183)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	14.12.2021
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದವರು	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಅ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು;	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
ಆ)	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಹಣ ಎಷ್ಟು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	

ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 193 ಯುಎಂಎಸ್ 2021

(ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ)
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

(ಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ)
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರ/ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ.188 (183))

ರ್ಷ	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ / ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ
	3	4	5	6	7	8
-17	ವಿಜಯಪುರ	ಅಮೃತ್	ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಮೃತ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ 15 ಝೋನಗಳಿಗೆ 24x7 ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡಯುಕ್ತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ	15600.00	14207.08	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು ಶೇ. 87% ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ 1 ಸಂಖ್ಯೆ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು, ವಿತರಣಾ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಸ್ಕಾಡಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೋರಿನೇಶನ್ ರೂಮ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮಾರ್ಚ -2022 ರಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
			ಉಪ ಮೊತ್ತ	**15600.00**	**14207.08**	
-18			ಇಲ್ಲ			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ / ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ಮತ್ತು ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ
2	2018–19	ವಿಜಯಪುರ	ಅಮೃತ್	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಝೋನ್ ನಂ. 12–ಮತ್ತು 13ಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.	2198.00	2024.00	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ವಿತರಣಾ ಜಾಲ ಕಿ.ಮೀ, ಫೀಡರ್ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ, 1.28 ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ 5.24 ಕಿ.ಮೀ, ಪ್ರತ್ಯೇ ಸಂಪರ್ಕ 1400 ಸಂಖ್ಯೆ , 55 ಲ.ಲೀ ಸಾ ನೆಲ ಮಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ , 10 ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪಂಪು ಹೌಸ್ , 100 ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಶೀನರಿ ಕಾಮಗಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ: 31.10.2020 ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
3		ವಿಜಯಪುರ	ನಗರೋತ್ಥಾನ	ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಜಯಪುರ ರವರ ಠೇವಣಿ ಕೊಡುಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೂತನಾಳ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 10ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಗತ್ಯ ಉಪ-ಕಾಮಗಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1500.00	1497.46	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಚೇಂಬ ಎಮ್.ಎಲ್.ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜಲಶುದ್ಧೀಕರಣ 5.15 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಎಮ್.ಎಸ್. ಶುದ್ಧ ನೀ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ, 60 ಹೆಚ್.ಪಿ. ಸಾ ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಮತ್ತು 250 ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೆಂಟ್ರೀಫ್ಯೂಗಲ್ ಪಂಪ್‌ಸೆ ಅಳವಡಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ದಿನಾಂಕ: 16.01.2021 ರಂದು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸ

೯	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ / ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ
	ತಾಳಿಕೋಟಿ	ನಗರೋತ್ಥಾನ	ನಗರೋತ್ಥಾನ 3 ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ತಾಳಿಕೋಟಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	98.32	95.26	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 0.96ಕಿ.ಮೀ. ಎಮ್ ಎಸ್. ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 19.11.2018 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ನಗರೋತ್ಥಾನ	ನಗರೋತ್ಥಾನ 3 ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	181.50	84.56	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 1) 5.00 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಮೇಲ್ಮಟ್ಟ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರ – ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 2) 2.50 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರ – 6ನೇ ಲಿಫ್ಟ ಶಾಫ್ಟ ವಾಲ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ –2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
	ಕೋಲ್ಹಾರ್	ನಗರೋತ್ಥಾನ	ನಗರೋತ್ಥಾನ 3 ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಕೋಲ್ಹಾರ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	425.00	36.72	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 21.10.2019 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
	ಮನಗೂಳಿ	ನಗರೋತ್ಥಾನ	ನಗರೋತ್ಥಾನ 3 ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಮನಗೂಳಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	248.06	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 04.03.2020 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
	ನಿಡಗುಂದಿ	ನಗರೋತ್ಥಾನ	ನಗರೋತ್ಥಾನ 3 ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ನಿಡಗುಂದಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	108.00	102.51	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 06.12.2018 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ / ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ಮತ್ತು ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ
8		ವಿಜಯಪುರ	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 22, 35, 4, 14, 21, 12, 15 ಮತ್ತು 25 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಸೂಕ್ತ ಅಶ್ವ ಶಕ್ತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ರೇಚಕ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ ನಂ. 18 ಹಾಗೂ 25 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಭಾವಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ರೇಚಕ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	51.01	44.89	ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 0[illegible] ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾ[illegible]
9		ತಾಳಿಕೋಟೆ	ಠೇವಣಿ ಕೊಡುಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಶಿಫ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಾಯಚೂರು ಇವರ ಠೇವಣಿ ಕೊಡುಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಡಿ, ಮನಗೂಳಿ ದೇವಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯಡಿ, ತಾಳಿಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಆಳಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ (ವಿಜಯಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ) ಕಾಮಗಾರಿ	43.49	104.51	ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 0[illegible] ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾ[illegible]
10		ತಾಳಿಕೋಟೆ	ಠೇವಣಿ ಕೊಡುಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಶಿಫ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಾಯಚೂರು ಇವರ ಠೇವಣಿ ಕೊಡುಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಡಿ, ಮನಗೂಳಿ ದೇವಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯಡಿ, ತಾಳಿಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಆಳಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತದಿಂದ ಶೋರಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ನಾಲಾ ವರೆಗೆ) ಕಾಮಗಾರಿ	48.03		ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 0[illegible] ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾ[illegible]

ವರ್ಷ	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ / ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ
	ತಾಳಿಕೋಟೆ	ಠೇವಣಿ ಕೂಡುಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಶಿಫ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಾಯಚೂರು ಇವರ ಠೇವಣಿ ಕೂಡುಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಡಿ, ಮನಗೂಳಿ ದೇವಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇಗೇರಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯಡಿ, ತಾಳಿಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಆಳಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ (ವಿಜಯಪುರ ವೃತದಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ) ಕಾಮಗಾರಿ	34.36		ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ: 03.10.2018 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
	ಇಂಡಿ	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಟಾಕಳಿ ಧೂಳಖೇಡ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿಂದ ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ	9049.00	8481.87	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 16.03.2020 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
	ಇಂಡಿ	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಳಚರಂಡಿ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	832.00	744.19	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 31.01.2020 ರಂದು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ / ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ಮತ್ತು ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ
14		ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಿಸ್ತೃತ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ	647.27	647.27	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಕಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು 2 ಸಂಖ್ಯೆ ಎಮ್.ಎಲ್.ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ (ಎಮ್.ಬಿ. ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ಗಳಲ್ಲಿ 1 ಸಂಖ್ಯೆ ಎ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಎ ದಿನಾಂಕ: 17.02.2021 ರಂದು ಮಂಡಳಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜ ಫೆಭ್ರುವರಿ 2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸ
15		ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಠೇವಣಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 5.24 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ (Soil Bio Technology-STP) ಮಲೀನ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದ ಕಾಮಗಾರಿ	614.70	306.23	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗ ಬಾಕಿ ಬಯೋ ಮೀಡಿಯಾ ಫಿಲ್ಲಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಫೆಭ್ರುವರಿ 2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
				ಉಪ ಮೊತ್ತ	**16080.68**	**14417.53**	

೯	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ / ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ
-20	ವಿಜಯಪುರ	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 4, 12, 35, 22, 14, 35 ಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ ನಂ. 1 , 16 ಮತ್ತು 19 ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು ಸೂಕ್ತ ಅಶ್ವ ಶಕ್ತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ರೇಚಕ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.47	17.33	ಒಟ್ಟು 7 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, 6 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 1 ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ 1 ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಡಿ, ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾರ್ಯವು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಧ್ಯದರಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
	ಸಿಂದಗಿ	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕ ಬಳಗಾನೂರು ಕೆರೆಯಿಂದ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2710.00	2046.4	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 31.08.2021 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
	ಸಿಂದಗಿ	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ	ಸಿಂದಗಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	9075.00	1878.32	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು ಶೇ. 45% ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸೀವರ್ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಳಚರಂಡಿ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ, ವೆಟ್‌ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆಳುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 7.37 ಎಮ್.ಎಲ್.ಡಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 02.12.2022 ರಂದು ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಟೆಂಡರ್ ಅವಧಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ / ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ಮತ್ತು ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ
4		ವಿಜಯಪುರ	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ	ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಸರ್ವ ಬಟಾಲಿಯನ್ ವಿಜಯಪುರ ರವರ ಠೇವಣಿ ಕೊಡುಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಡಿ, ಅರಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಟಾಲಿಯನ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	179.00	95.62	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಶೇ. 85 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗ ಬಾಕಿ ವಿತರಣಾ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಮನೆ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ -2021 ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
				ಉಪ ಮೊತ್ತ	**11999.47**	**4037.67**	
1	2020-21	ವಿಜಯಪುರ	ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 14, 7, 5 ಮತ್ತು 4 ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು ಸೂತ್ತ ಅಶ್ವ ಶಕ್ತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ರೇಚಕ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	11.25	3.53	ಒಟ್ಟು 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, 1 ಕಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದು, 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ (ವಾರ್ಡ ನಂ. 14, ರಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು). ಈ 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಡಿ, ಸಬ್‌ಮರ್ಶಿಬಲ್ ಪಂಪ್‌ಸೆ ಪೆನಲ್ ಬೋರ್ಡ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವು ಅಂತಿಮ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಧ್ಯದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
2			ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಅಥಣಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಪಂಪಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿವ್ಹಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವರೆಗೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ 400ಮಿಮಿ ವ್ಯಾಸದ ಸಿ.ಐ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಗಿ (ಚೈನೇಜ್ 0.00 ರಿಂದ ಚೈನೇಜ್ 538 ಮೀಟರ) ಹೊಸದಾಗಿ 457ಮಿಮಿ ವ್ಯಾಸದ ಎಂ.ಎಸ್ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	-	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಡಿ, ಎಮ್.ಎಸ್. ಕೊ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

೯	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ / ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ
		ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಅಥಣಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಪಂಪಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿವ್ಹಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವರೆಗೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ 400ಮಿಮಿ ವ್ಯಾಸದ ಸಿ.ಐ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಗಿ (ಚೈನೇಜ್ 538 ರಿಂದ ಚೈನೇಜ್ 1074 ಮೀಟರ) ಹೊಸದಾಗಿ 457ಮಿಮಿ ವ್ಯಾಸದ ಎಂ.ಎಸ್ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	–	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಡಿ, ಎಮ್.ಎಸ್. ಕೊಳವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.31 ರಲ್ಲಿನ ಪುರಾತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಜ್ ಬೌಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಡಸು ನೀರಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು, ತಾಜ್ ಬೌಡಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ, 10 ಹೆಚ್.ಪಿ. ಅಥವಾ ತಕ್ಕ ಸಾಮರ್ಥದ ಸಬಮರ್ಶಿಬಲ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ನ್ನು ಫ್ಲೋಲೀಟಿಂಗ್ ಡೆಕನೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ, ಅಳವಡಿಸಿ, ವಿದ್ಯುದ್ಧೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸುವುದು, 160 ಮಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಸದ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಪಿ.ಇ. ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು, 2 ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಯೇಟರ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	49.99	–	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	ತಾಜ್ ಬೌಡಿಯಲ್ಲಿನ ಗಡಸು ನೀರಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು, ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಡೋಸರ್ ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಲಿಂಟ್ ಫೀಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	–	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ / ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ಮತ್ತು ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ
6			ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	ತಾಜ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿನ ಗಡಸು ನೀರಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು, ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.97	-	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7			ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	ತಾಜ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿನ ಗಡಸು ನೀರಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಏರಿಯೇಶನ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.97	-	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8			ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	ತಾಜ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿನ ಗಡಸು ನೀರಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು, ಎಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೀಲ್ಟರ್‍ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	-	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9			ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	ತಾಜ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿನ ಗಡಸು ನೀರಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು, ಕೋಣೆಗೆ 8 X 7 ಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ಎಂ.ಎಸ್. ಶೀಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.80	-	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10			ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	ತಾಜ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿನ ಗಡಸು ನೀರಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೈಪಿಂಗ್, ಅಲೂಂ ಫೀಡ್ ಡೋಸರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಫೀಡ್ ಡೋಸರ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	-	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11			ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	ತಾಜ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿನ ಗಡಸು ನೀರಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪೇನಲ್ ಯುನಿಟ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	-	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ / ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ
		ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	ತಾಜ್ ಬೌಡಿಯಲ್ಲಿನ ಗಡಸು ನೀರಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು, ಪ್ರೇಸರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.99	–	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	ತಾಜ್ ಬೌಡಿಯಲ್ಲಿನ ಗಡಸು ನೀರಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು, ವಾಲ್ವ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.94	–	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	ತಾಜ್ ಬೌಡಿಯಲ್ಲಿನ ಗಡಸು ನೀರಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು, ಗಡಸು ನೀರಿನ ಫೀಡಿಂಗ್ ಪಂಪ್, ಫೀಲ್ಟರ್ ಫೀಡ್ ಪಂಪ್ ಹಾಗೂ ಹೇರ್-ಆಂಡ್ ಫೀಲ್ಟರ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.92	–	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.22 ಸಾಯಿ ಪಾರ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ವಾರ್ಡ ನಂ.14 ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ನಗರ, ವಾರ್ಡ ನಂ.12 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಆಶ್ರಮ ಹತ್ತಿರ ಶಿವಾನಂದ ನಗರ, ವಾರ್ಡ ನಂ.18 ಶಿವಗಿರಿ ರೋಡ ರುಕ್ಮಾಂಗದ ಮಠ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ ನಂ.05 ಪರ್ಲ ಹೋಟೇಲ್ ಹಿಂದೆ ಗೊಲ್ಲರ ಓಣಿ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.84	4.28	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ / ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ಮತ್ತು ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ
16			ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.21 ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ಗೇಟ್ ಪ್ರಾಣೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನವರಸಪೂರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹತ್ತಿರ, ವಾರ್ಡ ನಂ.21 ಗುರುಪಾದೇಶ್ವರ ನಗರ ಗಾರ್ಡನ ಒಳಗಡೆ, ವಾರ್ಡ ನಂ.16 ಬಸವ ನಗರ ಗುಸ್ನಾಪೂರ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ, ವಾರ್ಡ ನಂ.05 ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ಯಾರಾ ಮೇಡಿಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ ನಂ.05 ಆದರ್ಶ ನಗರ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.60	4.21	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
17			ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.04 ಅರಕೇರಿ ತಾಂಡಾ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಶಾಲೆ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ ನಂ.01 ನೆಹರೂ ನಗರ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಗುಡಿ ಒಳಗಡೆ, ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.52	2.2	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
18			ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 12 ಜಯ ನಗರ ಗುಮಾಸ್ತೆ ಕಾಲನಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಗಾರ್ಡನ ಒಳಗೆ ಶಾಂತಿನೀಕೇತನ ಶಾಲೆ, ವಾರ್ಡ ನಂ.35 ಕೌಜಲಗಿ ತಾಂಡಾ ಹತ್ತಿರ ನಂ.16 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ ನಂ.13 ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ ಇಂಡಿ ರೋಡ ಹಮಾಲ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.41	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ / ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ
		ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 18 ರಿಮ್ಯಾಂಡ ಹೋಮ್ ಸುಂದರೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ವಾರ್ಡ ನಂ.12 ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ, ವಾರ್ಡ ನಂ.04 ಅಡವಿ ಶಂಕರಲಿಂಗ ಗುಡಿ ಹಿಂದೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಗಾರ್ಡನ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ ನಂ.18 ಶಿವಗಿರಿ ರೋಡ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಮಠ ಶಂಕರ ನಾಯಕ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.45	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 35 ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ ಮಾಟಮ್ ಕೋಣೆ ಹತ್ತಿರ, ವಾರ್ಡ ನಂ.16 ಭಾವಿಕಟ್ಟೆ ತಾಂಡಾ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ವಾರ್ಡ ನಂ.15 ರಂಬಾಪೂರ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ವಾರ್ಡ ನಂ.13 ಬಂಬಳ ಅಗಸಿ ಇಂಡಿ ರಡಡ ಸ್ಮಶಾನ ಒಳಗಡೆ, ವಾರ್ಡ ನಂ.16 ಲಿಡಕರ ಕಾಲನಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ ನಂ.15 ಅಲ್ಲಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿಂ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.10	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.17 ಅಲ್ಲಾಪೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ 3 ಸಂಖ್ಯೆ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 63 ಮಿಮೀ ವ್ಯಾಸದ ಪಿ.ವ್ಹಿ.ಸಿ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.51	3.41	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ / ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ಮತ್ತು ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ
22			ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.16 ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ 2 ಸಂಖ್ಯೆ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ ನಂ.16 ಬಸವ ನಗರದಲ್ಲಿ 2 ಸಂಖ್ಯೆ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 63 ಮಿಮೀ ವ್ಯಾಸದ ಪಿ.ವ್ಹಿ.ಸಿ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.20	3.55	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
23			ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.02 ಚಿಣಗಿ ಪಾಶಾ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ 2 ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ ನಂ.33 ಉಪ್ಪಾರ ಗಲ್ಲಿ ಅಡವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ 63ಮಿಮೀ ವ್ಯಾಸದ ಪಿ.ವ್ಹಿ.ಸಿ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.76	1.95	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
24			ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.22 ಸಾಯಿ ಪಾರ್ಕನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ 2 ಸಂಖ್ಯೆ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ ನಂ.21 ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಸನ್ ಸೈನ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಸಂಖ್ಯೆ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 63ಮಿಮೀ ವ್ಯಾಸದ ಪಿ.ವ್ಹಿ.ಸಿ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.10	3.90	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

೯	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ / ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ
		ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 23 ಮನಗೂಳಿ ಅಗಸಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹತ್ತಿರ 2 ಸಂಖ್ಯೆ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ ನಂ.23 ನಾಗರಬೌಡಿ ಗಾರ್ಡನ ಎಸ್.ಪಿ ಬಂಗ್ಲೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ 1 ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಶಾಲೆಯ ಹಾಪಕಾಮ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 63 ಮಿಮೀ ವ್ಯಾಸದ ಪಿ.ವ್ಹಿ.ಸಿ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.17	3.00	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
		ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಭೈರವ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟಗೆ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.57	3.62	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
		ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಭವಾನಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟಗೆ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.52	3.57	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
		ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿಕಾಲನಿ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟಗೆ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.54	3.6	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
		ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟಗೆ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.59	3.65	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ / ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ಮತ್ತು ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ
30			ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟಗೆ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.59	3.62	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
31			ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಿಠ್ಠಲ ಮಂದಿರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟಗೆ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.58	3.63	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
32			ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಭೈರವ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1000 ಎಲ್.ಪಿ.ಎಚ್ ಸಾಮಥ್ರ್ಯದ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.64	4.73	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
33			ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಭವಾನಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1000 ಎಲ್.ಪಿ.ಎಚ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.64	4.72	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
34			ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಕಾಲನಿ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1000 ಎಲ್.ಪಿ.ಹೆಚ್ ಮರ್ಥ್ಯದ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.64	4.72	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
35			ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1000ಎಲ್.ಪಿ.ಎಚ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.64	4.73	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
36			ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1000 ಎಲ್.ಪಿ.ಹೆಚ್. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.64	4.72	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
37			ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಿಠ್ಠಲ ಮಂದಿರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1000 ಎಲ್.ಪಿ.ಎಚ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.64	4.71	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

೯	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ / ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ
		ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಕನಕದಾಸ ಪಂಪಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ 40 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯ ಪಂಪಸೆಟ್ ನಂ.1ನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ಅಳವಡಿಸಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.86	3.85	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
		ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಕನಕದಾಸ ಪಂಪಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ 40 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯ ಪಂಪಸೆಟ್ ನಂ.2ನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ಅಳವಡಿಸಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.76	3.75	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
		ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಕನಕದಾಸ ಪಂಪಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ 40 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯ ಪಂಪಸೆಟ್ ನಂ.1 & ನಂ.2ನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಹಿತ ಒದಗಿಸಿ, ಅಳವಡಿಸಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಭಾಗ-1	4.82	-	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಡಿ, ಸಾಮಗ್ರೀಗಳ ಜೋಡಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಕನಕದಾಸ ಪಂಪಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ 40 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯ ಪಂಪಸೆಟ್ ನಂ.1 & ನಂ.2ನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಹಿತ ಒದಗಿಸಿ, ಅಳವಡಿಸಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.20	-	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಡಿ, ಸಾಮಗ್ರಗಳ ಜೋಡಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ / ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ಮತ್ತು ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ
46			ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೋಲ್ಹಾರದ 1ನೇ ಹಂತದ ಟಿ.ಸಿ ಯಾರ್ಡನ 900ಮಿಮಿ ವ್ಯಾಸದ ಎಂ.ಎಸ್ ಪೈಪಲೈನಗೆ ಜಾಕವೆಲ್ ದಿಂದ ಟಿ.ಸಿ ಯಾರ್ಡ ವರೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಜಾಕವೆಲ್ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.14	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
47			ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಮಲಘಾಣ ಜಲಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಕ ಫ್ಲೋ ಮೀಟರ, ವಾಲ್ವ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೀಟರ ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	36.19	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
48			ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಮಲಘಾಣ ಜಲಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 400ಕೆವ್ಹಿಎ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಫಾರ್ಮರ ಅಳವಡಿಕೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬೋಡ, ಸಾಪ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ಪುನರ್ ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	39.04	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
49			ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೋಲ್ಹಾರದ ಹಳೆ ಜಲಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿ (27.24ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ) ಕ್ಲ್ಯಾರಿಫ್ಲೋಕ್ಯುಲೆಟರ ಬ್ರಿಡ್ಜ ರಿಪೇರಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮಿಕ್ಸರ್, ಅಲಂ ಮಿಕ್ಸರ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರೇ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.11	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

[illegible]	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ / ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ
		ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೋಲ್ಹಾರದ ಹಳೆ ಫಿಲ್ಟರ (38ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ)ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಯಾರಿಫ್ಲೋಕ್ಯುಲೇಟರ ಬ್ರಿಡ್ಜ ರಿಪೇರಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ ಮಿಕ್ಷರ್, ಅಲಂ ಮಿಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	14.40	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷ್ಣ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ 2ನೇ ಹಂತದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಜಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆ ಫಿಲ್ಟರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವಾಲ್ವ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ವಾಲ್ವ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	21.00	11.83	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
		ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ ನಾಕಾ ರಸ್ತೆಯ ವಿಜುಗೌಡ್ರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕಲವರ್ಟ ಹತ್ತಿರ 750ಮಿಮೀ ವ್ಯಾಸದ ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ 864ಮಿಮೀ ವ್ಯಾಸದ ಎಂ.ಎಸ್ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ಏರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಸುವಿಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ವ ಛೇಂಬರ, ಥ್ರಸ್ಟ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಲರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.98	-	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ	ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ / ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ಮತ್ತು ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ
53			ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ ನಾಕಾ ರಸ್ತೆಯ ವಿಜುಗೌಡ್ರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕಲವರ್ಟ ಹತ್ತಿರ 750ಮಿಮೀ ವ್ಯಾಸದ ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ 864ಮಿಮೀ ವ್ಯಾಸದ ಎಂ.ಎಸ್ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.20	–	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
54			ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ ನಾಕಾ ರಸ್ತೆಯ ವಿಜುಗೌಡ್ರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕಲವರ್ಟ ಹತ್ತಿರ 750ಮಿಮೀ ವ್ಯಾಸದ ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ 864ಮಿಮೀ ವ್ಯಾಸದ ಎಂ.ಎಸ್ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಎಂ.ಎಸ್ ಸ್ಪೇಶಲ್ಸ್, ವಾಲ್ವ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೈಪಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.41	–	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
55		ಮನಗೂಳಿ	ಠೇವಣಿ ಕೊಡುಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮನಗೂಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ರವರ ಠೇವಣಿ ಕೊಡುಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಡಿ, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಝೋನ್ –1ಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ	18.15	18.32	ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 15.(ರಂದು ಪೂರ್ಣ ಚಾಲನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
				ಉಪ ಮೊತ್ತ	495.96	117.80	
				ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	44176.11	32780.08	

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು
ಕನನೀಸ ಮತ್ತು ಒಚ ಮಂಡಳಿ ಧಾರವಾಡ